



# COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

## Area Tecnico – Manutentiva

Moriago della Battaglia, lì 04.04.2018

Trasmessa tramite pec

Spettabile  
**GRANDI LAVORI Scarl**  
Via Renato Lunelli, 48  
38121 Trento (TN)  
(grandilavori@legalmail.it)

e p c

**TRE ERRE INGEGNERIA SRL**  
Via F.lli Bandiera, 59/3  
31022 Preganziol (TV)

Alla C.A. ing. Raffaele Fuser  
pec: [info@pec.treerreing.com](mailto:info@pec.treerreing.com)

Oggetto: **Lavori di adeguamento sismico della sede municipale (CIG 7177842E96 – CUP F24H16000670006). CONCESSIONE DI PROROGA ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D. Lgs 50/2016**

**VISTA** la richiesta datata 28 marzo 2018, ns prot. n. 2865, con la quale l'Esecutore del contratto in oggetto ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 90 per le ragioni specificate nella sopracitata lettera;

**VISTO** il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi sottoscritto in data 29.11.2017 rep. 794;

**ATTESO** che i lavori sono stati consegnati in data 04.12.2017 come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

**SENTITO** il parere favorevole motivato del Direttore dei Lavori sulla richiesta formulata dall'Esecutore, espresso con atto in data 03.04.2018 ns prot. n. 3011 del 04.04.2018, che ritiene adeguato concedere una proroga al termine contrattuale di 30 giorni;

**RICONOSCIUTA** la validità dei motivi adottati dall'Esecutore così come confermati dal Direttore dei Lavori e qui integralmente richiamati;

**PRESO ATTO** che nel corso dei lavori si sono pertanto verificati eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**ATTESO CHE** i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

**VISTO** l'art. 107 c. 5 D. Lgs 50/2016 e smi e l'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**INDICAZIONI UTILI**  
P.za della Vittoria, n. 14  
31010 – Moriago della Battaglia (TV)  
C.F./P.I.: 00486670268  
sito web: [www.comune.moriago.tv.it](http://www.comune.moriago.tv.it)

**INFORMAZIONI SULL'UFFICIO**  
Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva: geom. Loris Dalto  
Apertura al pubblico: lunedì 9.00 – 12.00 e mercoledì 17.00 – 19.00  
Tel. 0438.890831 – Fax: 0438.892803  
PEC: [comune.moriago.tv@pecveneto.it](mailto:comune.moriago.tv@pecveneto.it)



Un moltiplicatore di opportunità.  
Da non lasciarsi sfuggire.



# COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

## Area Tecnico – Manutentiva

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento,

### DECIDE

di concedere all'Esecutore una proroga di **giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori in oggetto. Il termine di ultimazione dei lavori tenendo conto della presente proroga rimane così stabilito il **04 maggio 2018**.

La suddetta proroga viene concessa a condizione che codesto Esecutore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, è necessario procedere all'aggiornamento della polizza CAR dei lavori in oggetto.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*geom. Loris Dalto*



#### INDICAZIONI UTILI

P.za della Vittoria, n. 14  
31010 – Moriago della Battaglia (TV)  
C.F./P.I.: 00486670268  
sito web: [www.comune.moriago.tv.it](http://www.comune.moriago.tv.it)

#### INFORMAZIONI SULL'UFFICIO

Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva: geom. Loris Dalto  
Apertura al pubblico: lunedì 9.00 – 12.00 e mercoledì 17.00 – 19.00  
Tel. 0438.890831 – Fax: 0438.892803  
PEC: [comune.moriago.tv@pecveneto.it](mailto:comune.moriago.tv@pecveneto.it)



Un moltiplicatore di opportunità.  
Da non lasciarsi sfuggire.